

Phases de travaux du 1^{er} octobre au 21 décembre

Tranche conditionnelle I à partir du 1/10/2018

Secteur Est, entrée d'agglomération de Marville jusqu'à l'entrée d'agglomération des Guérins, renouvellement de 934 mètres de canalisation en PVC :

- Fourniture et pose de 840 ml de canalisations DN 93/110 en PVC PN 16 bars ;
- Fourniture et pose de 12 ml de canalisations DN 76/90 en PVC PN 16 bars ;
- Fourniture et pose de 12 ml de canalisations DN 64/75 en PVC PN 16 bars ;
- Fourniture et pose de 70 ml de canalisations DN 53/63 en PVC PN 16 bars ;
- Réalisation de 4 raccordements ;
- Renouvellement de 21 branchements;
- Reprise de 1 branchement récent ;
- Renouvellement de 2 poteaux d'incendie.

Tranche conditionnelle II à partir du 1/11/2018

Renouvellement du dernier tronçon secteur des Guérins et à partir du 26/11/2018.
Renouvellement sur le secteur des Reigners et renouvellement de 224 mètres de canalisation en PVC, renouvellement de 40 mètres de canalisation en PEHD et 565 mètres de canalisation en fonte.

- Fourniture et pose de 150 ml de canalisations DN 100 en fonte PN 16 bars ;
- Fourniture et pose de 150 ml de canalisations DN 64/75 en PVC PN 16 bars ;
- Fourniture et pose de 550 ml de canalisations DN 53/63 en PVC PN 16 bars ;
- Réalisation de 4 raccordements ;
- Renouvellement de 43 branchements;
- Reprise de 8 branchements récents ;
- Renouvellement de 2 poteaux d'incendie.

Les travaux sont réalisés par l'entreprise DUBREILH située à Chanier (17).

Le coût des travaux s'élève à 122 450,80 € HT pour la Tranche conditionnelle 1 et à 151 184,80 € HT pour la tranche conditionnelle 2.

Pour tout renseignement complémentaire :

Chef de Chantier : Cyril LESUT : 06 71 81 56 17.

Responsable chantier : Guillaume LAPEYRE : 06 75 70 82 31.